

डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमती नगर, लखनऊ।

निर्माणाधीन कार्यों का विवरण

माह— अप्रैल, 2014

(धनराशि रु0 लाख में)

क्र0 संख्या	कार्यदायी संस्था	कार्य की लागत स्वीकृत/प्रस्तावित	31.03.2014 तक कुल अवमुक्त धनराशि	स्वीकृत/प्रस्तावित लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि (3-4)	वित्तीय वर्ष 2014-15 में वांछित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2014-15 में अवमुक्त धनराशि	अब तक कुल अवमुक्त धनराशि (4+7)	कार्यदायी संस्था द्वारा व्यय धनराशि	कार्य प्रारम्भ होने का माह/वर्ष	कार्य पूर्ण होने का माह/वर्ष		भौतिक प्रगति (लगभग)	अभ्युक्ति
										मूल	सम्भावित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1- मुख्य चिकित्सा भवन	रा0नि0नि0	11301.24 स्वीकृत	11129.01	172.23	172.23	शून्य	11129.01	10311.05	अक्टूबर, 2005	जनवरी, 2008	जून, 2014	98%	कालम 5 में, अवशेष विद्युत कार्यों एवं मेडिकल गैस सिस्टम की स्वीकृत लागत (रु0 1884.60 लाख एवं रु0 1560.00 लाख) की 5 प्रतिशत धनराशि (रु0 94.23 लाख एवं रु0 78.00 लाख कुल रु0 172.23 लाख) है। कार्यदायी संस्था से निर्धारित प्रक्रिया के तहत माँग करने पर दी जानी होगी।
2- प्रशासनिक भवन	रा0नि0नि0	2261.09 स्वीकृत	2240.48	20.61	20.61	शून्य	2240.48	1975.73	अक्टूबर, 2005	अक्टूबर, 2007	मई, 2014	98%	कालम 5 में अवशेष विद्युत कार्यों की स्वीकृत लागत रु0 412.20 लाख की 5 प्रतिशत धनराशि है। कार्यदायी संस्था से निर्धारित प्रक्रिया के तहत माँग करने पर दी जानी होगी।
3- आंकोलॉजी भवन	रा0नि0नि0	2771.78 स्वीकृत	2729.04	42.74	42.74	शून्य	2729.04	2474.70	अक्टूबर, 2005	मार्च, 2008	जून, 2014	96%	कालम 5 में अवशेष विद्युत कार्यों की स्वीकृत लागत रु0 854.69 लाख की 5 प्रतिशत धनराशि है। कार्यदायी संस्था से निर्धारित प्रक्रिया के तहत माँग करने पर दी जानी होगी।
4- 11 के0वी0 सब-स्टेशन	रा0नि0नि0	1660.82 स्वीकृत	1612.32	48.50	48.50	शून्य	1612.32	1282.45	अक्टूबर, 2007	दिसम्बर, 2008	मई, 2014	97%	कालम 5 में अवशेष विद्युत कार्यों की स्वीकृत लागत रु0 970.08 लाख की 5 प्रतिशत धनराशि है। कार्यदायी संस्था से निर्धारित प्रक्रिया के तहत माँग करने पर दी जानी होगी।

क्र० संख्या	कार्यदायी संस्था	कार्य की लागत स्वीकृत / प्रस्तावित	31.03.2014 तक कुल अवमुक्त धनराशि	स्वीकृत / प्रस्तावित लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि (3-4)	वित्तीय वर्ष 2014-15 में वांछित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2014-15 में अवमुक्त धनराशि	अब तक कुल अवमुक्त धनराशि (4+7)	कार्यदायी संस्था द्वारा व्यय धनराशि	कार्य प्रारम्भ होने का माह / वर्ष	कार्य पूर्ण होने का माह / वर्ष		भौतिक प्रगति (लगभग)	अभ्युक्ति
										मूल	सम्भावित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5- ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट, कैंटीन, स्टोर, पीओआरओ कैंटीन, रेजीडेन्ट हास्टल ट्रांजिट	एनओसीओ सीओएफओ	6604.40 स्वीकृत / 8936.09 प्रस्तावित	6274.18	2661.91 (प्रस्तावित)	2661.91 (प्रस्तावित)	शून्य	6274.18	5339.25	सितम्बर, 2010	सितम्बर, 2013	अक्टूबर, 2014	59%	पुनः पुनरीक्षित आगणन लागत रु० 8936.09 शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित।
6-सीओएसओएसओडी 0, किचेन, लाण्ड्री, नर्सिंग हास्टल हेतु भवन निर्माण	पैकफेड	3224.78 स्वीकृत / 5131.81 प्रस्तावित	3063.54	2068.27 (प्रस्तावित)	2068.27 (प्रस्तावित)	शून्य	3063.54	3062.34	जून, 2011	अप्रैल, 2013	दिसम्बर, 2014	65%	पुनः पुनरीक्षित आगणन लागत रु० 5131.81 शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित।
7-नये परिसर में आवासीय फ्लैट्स का निर्माण	सीओ एण्ड डीओएसओ	3899.05 स्वीकृत	2264.81	1634.24	1634.24	शून्य	2264.81	2262.32	दिसम्बर, 2011	दिसम्बर, 2012	दिसम्बर, 2014	68%	शासन द्वारा धनराशि अवमुक्त किये जाने की कार्यवाही प्रगति में।
8- संस्थान में अतिरिक्त कार्य (मुओचिओ भवन में रैम्प का निर्माण, मार्चुरी कक्ष, एम्बुलेन्स कवर्ड पार्किंग का निर्माण, आंकोलाजी भवन के पीछे पार्किंगे को कवर्ड करने का कार्य, एवं बहुउद्देशीय शेड का निर्माणकार्य)	राओनिओनिओ	662.82 स्वीकृत	629.68	33.14	33.14	शून्य	629.68	422.79	जनवरी, 2013	जनवरी, 2014	जून, 2014	75%	कालम 5 में परियोजना लागत की 5 प्रतिशत धनराशि शेष। कार्यदायी संस्था से निर्धारित प्रक्रिया के तहत माँग करने पर दी जानी होगी।
9- विद्युत उपकेन्द्र हेतु आटोमेटिक कार्बन - डाई-आक्साइड फ्लडिंग सिस्टम	राओनिओनिओ	107.46 स्वीकृत	42.98	64.48	64.48	शून्य	42.98	शून्य	मार्च, 2013	मार्च, 2014	अक्टूबर, 2014	शून्य	कार्यदायी संस्था राओनिओनिओ द्वारा कार्य शुरू करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
योग			29986.04	6746.12	6746.12	शून्य	29986.04						